



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos

RELATÓRIO SITUACIONAL - ANEXO VII

IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - **Contrato nº 113/2023**

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.	%	Início	Término
01	META 1	MOBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO - CONHECIMENTO DO BEM	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
01.1	ETAPA 1.0	MOBILIZAÇÃO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	AGO/2024
01.2	ETAPA 1.1	PESQUISA HISTÓRICA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	AGO/2024
01.3	ETAPA 1.2	LEVANTAMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO E NORMAS	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
01.4	ETAPA 1.3	LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	SET/2024
01.5	ETAPA 1.4	ANÁLISE ESTÉTICA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	SET/2024
01.6	ETAPA 1.5	ANÁLISE CONSTRUTIVA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	SET/2024
01.7	ETAPA 1.6	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
01.8	ETAPA 1.7	LEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO COM LASER SCAM E ELABORAÇÃO DE MODELO TRIDIMENSIONAL	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
02	META 02	TESTES LABORATORIAIS E/OU EM CAMPO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.1	ETAPA 2.1	ANÁLISE LABORATORIAL DE TRAÇOS PROVÁVEIS DE ARGAMASSA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.2	ETAPA 2.2	ANÁLISE LABORATORIAL - DETECÇÃO DE SAIS SOLÚVEIS	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.3	ETAPA 2.3	ENSAIOS DE MASSA UNITÁRIA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.4	ETAPA 2.4	ENSAIOS DE ABSORÇÃO TOTAL	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.5	ETAPA 2.5	ANÁLISE ESTATIGRÁFICA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
2.6	ETAPA 2.6	SONDAGENS DE SOLO COM PENETRÔMETRO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	JUL/2024
03	META 03	MAPEAMENTO DE DANOS	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
03.1	ETAPA 3.1	IDENTIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS DE MATERIAIS E ESTRUTURAS COM REPRESENTAÇÃO DAS LESÕES E DAS DEFORMAÇÕES, DOS PRINCIPAIS ALÇADOS/COMPONENTES CONSTRUTIVOS DE CADA UMA DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO EDIFICADO, CONTANDO COM AVALIAÇÃO EXPEDITAS E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAMÉTRICA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024

04	META 04	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	NOV/2024
04.1	ETAPA 4.1	ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS E DAS ESTRUTURAS DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O CONJUNTO DO ENGENHO VITÓRIA	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	NOV/2024
04.2	ETAPA 4.2	ANAMNESE E INDICAÇÃO DOS AGENTES/CAUSAS DAS PATOLOGIAS	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	NOV/2024
05	META 05	PROJETO EMERGENCIAL DE CONSOLIDAÇÃO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
05.1	ETAPA 5.1	EM LABORATÓRIO, PROCESSAMENTO DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES COLETADAS PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE ESTUDO PRELIMINAR DE RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	OUT/2024
05.2	ETAPA 5.2	EM CACHOEIRA, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA GESTÃO PRODUTIVA DO PATRIMÔNIO COMO ATIVO ECONÔMICO E SOCIAL	UM	1	UM	1	100	JUN/2024	NOV/2024
06	META 06	PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO E DE REQUALIFICAÇÃO	UM	1	UM	1	100	NOV/2024	FEV/2025
06.1	ETAPA 6.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO E DE REQUALIFICAÇÃO PARA O ENGENHO;	UM	1	UM	1	100	NOV/2024	FEV/2025

9.2 - Justificativa

O PROJETO SE DESENVOLVEU DENTRO DO PRÉVIO PLANEJAMENTO, CUMPRINDO INTEGRALMENTE SUAS METAS E ETAPAS.

9.3 - Atividades Desenvolvidas

TUDO O OBJETO CONTRATADO ATRAVÉS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO - TED, FOI CUMPRIDO INTEGRALMENTE, DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL ESTABELECIDO.

9.4 - Serviços Realizados:

OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO, FORAM EFETUADOS EM CAMPO E EM LABORATÓRIO.

9.5 - Obras Realizadas:

A ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS, MEMORIAIS, RELATÓRIOS E DESENHOS OBJETOS DOS PRODUTOS RELACIONADOS NO PLANO DE TRABALHO FORAM INTEGRALMENTE CUMPRIDOS E ENTREGUES NOS PRAZOS PREVISTOS NO CRONOGRAMA E DENTRO DO PERÍODO CONTRATUAL.

Coordenador do Projeto
Nome e carimbo

Visto do Fiscal
Nome e carimbo