



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS
Rua Aristides Novis, 02 (5º andar) - Federação - Salvador – BA.
Tel: (71) 3283-9725 (sec.)3283-9736 e-mail: asrj@ufba.br

Salvador, 03 de março de 2017.

LABSIN/DCE/Escola Politécnica/UFBA

À

FEP – Fundação Escola Politécnica da Bahia

Ana Judith Zaiden de Aragão
Ordenadora de Despesas do Convênio

Assunto: Prorrogação de Prazo de Vigência.
Convênio FINEP 01.12.0156.00

Prezada senhora,

Venho, pelo presente, solicitar a junto à FINEP, a prorrogação de prazo, por excepcionalidade, da vigência originalmente proposto, no projeto "Implementação do Laboratório de Homologação de Projeto de Válvulas Industriais na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia", convênio FINEP 01.12.0156.00, para 13/05/2017.

Justificativa

Conforme descrito na solicitação de aditivo de prazo apresentada em maio de 2016, a liberação do espaço para a construção do laboratório na Escola Politécnica da UFBA só foi obtida no mês de abril de 2016. Após este período foram executados todos os projetos necessários para a execução da construção do laboratório (projetos estrutural, arquitetônico, hidráulico e saneamento e elétrico). Também houve especial demora na conclusão do projeto da bancada de testes uma vez que TODOS os bolsistas vinculados ao projeto foram desligados por conta da absurda falta de atenção do CNPq ao projeto. Cabe registrar que indicação de novos bolsistas não foi disponibilizada, apesar da aprovação da prorrogação do prazo, enviada em junho/2016, ter aprovada em setembro/2016. Houve também uma certa demora na contratação da empresa para a construção do espaço físico do laboratório devido as alterações no escopo da obra para adequar o orçamento às Leis 866 e 12243. Assim, a construção do laboratório só foi iniciada em fevereiro e por isso há a necessidade de uma extensão do prazo do contrato para viabilizar a sua conclusão.

Sobre a compra de equipamentos, serão necessários em 02 meses para a aquisição, entrega e instalação de alguns equipamentos (compressores, booster, tubulações, instrumentos, painéis, etc.). Contudo, convém registrar que todo o projeto já foi completamente concluído inclusive com o apoio final da equipe de Homologação de Projeto de Válvulas Industriais da Petrobrás/CENPES que nos orientou na sua finalização.

Diante do apresentado, torna-se necessário e justificável a extensão do prazo para a conclusão do projeto para o dia 13/07/2017.

Visando o atendimento ao acima solicitado, antecipadamente agradeço.

Cordialmente,



Armando Sá Ribeiro Júnior, Dr. Eng.Mec.
Coordenador do Projeto
Professor Associado / UFBA